

事務事業評価調査書 (平成 25 年度)

No.	15		作成日	平成25年9月25日	
総合計画	章	1	住みよいまちづくり	年度	平成 24 年度事業
	項	3	快適で地域のニーズに応じたまちづくり	課等名及びグループ名	建設課 建設グループ
	節	4	快適な住環境の整備	記入者 職氏名	課長補佐 塚田 孝夫

【事務事業の概要】

I 事務事業の内容

実施方法	直営	一部委託	全部委託	補助等
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

事務事業名	町営住宅整備事業(池田町営住宅建替事業)			
事業概要	対象	池田町営住宅		
	目的	老朽化の著しい池田町営住宅の建替え整備を行う。		
	実施内容	平成24年度より社会資本整備総合交付金事業を導入し、老朽化した池田町営住宅の建替えを行う。計画としては、敷地面積1.16haのうち宅地造成1式、18棟(36戸)の住宅建設、道路改良(幅員5.0~6.0m)、集会施設1棟、公園施設1式の整備を行う。		

II 予算区分及び過疎計画における区分

予算区分	会計名	一般会計		過疎計画	施策区分	
	款	7	土木費		事業名(施策名)	
	項	5	住宅費			
	目	2	住宅建設費			
	事業名	住宅建設費		根拠法令		

【事務事業の実施状況】

III 事業費の推移及び終期

			事業期間	開始		終了	
				平成 24 年度	平成	年度	
年度	事業費(決算・予算)	財源内訳 (単位:千円)					
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
平成 21 年度実績							
平成 22 年度実績							
平成 23 年度実績							
平成 24 年度実績	41,634	15,925				25,709	
平成 25 年度当初	14,341	6,910				7,431	

特定財源の種類	国支出金		県支出金		その他	
	名称	補助率	名称	補助率	名称	補助率
	社会資本整備総合交付金	50%			過疎対策事業債	
24 年度分						

IV 執行状況

執行 状況	推進中	完了	新規
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

状況説明	老朽化した池田町営住宅建替えのため、1区画4棟のリフォーム工事により入居者に仮住いいただき、年度毎に工区分けによる造成及び住宅建設、道路改良を行っていく。
------	---

V 問題点の概要

問題点	建替えのため、住んでいる住民の協力が必要。
-----	-----------------------

VI 成果指標

成果指標名	単位	24年度		25年度		26年度		27年度		対27年度 目標達成 率
		実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	
町営住宅建設	棟	0	0	-	0	-	4	-	8	
指標に表われない効果										

【事務事業の評価】

◎一次評価(担当課においての評価)

I 評価基準ごとの評価

	評価基準	評価	評価理由
目的 妥当性	○目的が総合計画や国の計画の政策体系に結びついているか？ ○対象・意図を見直す余地はあるか？ ○町が実施又は関与すべき目的であるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 妥当でない	老朽化が著しいため、以前より空いた住宅から取壊しを行っており、全体の建替え事業は必要である。
有効性	○成果向上の余地があるか？ ○同じ目的を持つ他の事務事業があるか？ ○目標が達成されたか？	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 有効でない	
効率性	○成果を低下させずにコストを削減することは可能か？ ○コストを圧迫している、又は増大させている要因はあるか？ ○他の事務事業との統合は可能か？	<input checked="" type="checkbox"/> 効率的である <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 効率的でない	
公平性	○サービスの受益者が一部に偏っていないか？ ○負担者(納税者)の理解は得られているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 公平である <input type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 公平でない	

II 総合評価

今後の方向性	2	継続(現行どおり)								
<p>※今後の方向性について、次の項目から選択してください。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 継続(事業規模を拡充する)</td> <td style="width: 50%;">5 他事業と統合する</td> </tr> <tr> <td>2 継続(現行どおり)</td> <td>6 休止, 廃止</td> </tr> <tr> <td>3 継続(実施方法, 実施主体等を変更する)</td> <td>7 終了</td> </tr> <tr> <td>4 見直し(実施規模を縮小する)</td> <td></td> </tr> </table>			1 継続(事業規模を拡充する)	5 他事業と統合する	2 継続(現行どおり)	6 休止, 廃止	3 継続(実施方法, 実施主体等を変更する)	7 終了	4 見直し(実施規模を縮小する)	
1 継続(事業規模を拡充する)	5 他事業と統合する									
2 継続(現行どおり)	6 休止, 廃止									
3 継続(実施方法, 実施主体等を変更する)	7 終了									
4 見直し(実施規模を縮小する)										
<p>【総合評価】※理由, 具体策及び今後の課題等を記入してください。 社会資本整備総合交付金事業により継続して整備を行う。</p>										
<p>【担当所属長意見】 池田町営住宅は, 昭和43年から木造住宅として建設されたため老朽化が著しく, 新興住宅地の池田地区にあることも踏まえ, 今回建替えを行う。</p>										

◎二次評価(事務事業評価委員会による評価)

今後の方向性	2	継続(現行どおり)								
<p>※今後の方向性について、次の項目から選択してください。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 継続(事業規模を拡充する)</td> <td style="width: 50%;">5 他事業と統合する</td> </tr> <tr> <td>2 継続(現行どおり)</td> <td>6 休止, 廃止</td> </tr> <tr> <td>3 継続(実施方法, 実施主体等を変更する)</td> <td>7 終了</td> </tr> <tr> <td>4 見直し(実施規模を縮小する)</td> <td></td> </tr> </table>			1 継続(事業規模を拡充する)	5 他事業と統合する	2 継続(現行どおり)	6 休止, 廃止	3 継続(実施方法, 実施主体等を変更する)	7 終了	4 見直し(実施規模を縮小する)	
1 継続(事業規模を拡充する)	5 他事業と統合する									
2 継続(現行どおり)	6 休止, 廃止									
3 継続(実施方法, 実施主体等を変更する)	7 終了									
4 見直し(実施規模を縮小する)										
<p>【具体的内容】 一次評価のとおり。</p>										
<p>【備考】</p>										