

質疑回答書

1	質問事項	回答
	図面番号 A-06 西側スロープ、南側既設排水ポンプ廻り盛土について、設計書(内訳書)に記載がないので、着工時には完了していると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	質問事項	回答
	図面番号 A-05 西側隣地からの進入路について、設計書(内訳書)に記載がないので、着工時には完了していると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	質問事項	回答
	図面番号 A-05 西側隣地からの進入路について、工期内は使用できるものと考えてよろしいでしょうか。	工事期間中に進入路切替えが生じます。 切替え後は東側に進入路を確保する予定です。
4	質問事項	回答
	図面番号 S-19 部材について 構造図では IC8、IC9、IC10がSTK400 $\phi 190.7 \times 8.2$ 、P267がSTK400 $\phi 267.4 \times 12.7$ ですが、内訳数量書ではそれぞれ $\phi 190.7 \times 5.3$ 、 $\phi 267.4 \times 9.3$ とあります。 図面が正の場合、 $\phi 190.7 \times 8.2$ サイズは規格外のため、 $\phi 190.7 \times 7.0$ もしくは $\phi 216.3 \times 8.2$ となります。 IC8、IC9、IC10及びP267のサイズをご指示ください。	$\phi 190.7 \times 7.0$ とし、5通りA-B間のB300をG18としてください。 B300、G18とも H300 $\times$ 150 $\times$ 6.5 $\times$ 9ですがA端が剛接合となります。
5	質問事項	回答
	内訳書P.21 内訳数量書のSN400Cの使用先が不明です。使用先をご教示お願いします。	各柱のダイヤフラムに使用しています。
6	質問事項	回答
	図面番号 S-19 S-19図 部材リスト 梁:2G6A及び2G7Aについて、SN490Bと記載がありますが、内訳書のH鋼鋼材費にSN490Bがありません。数量をご教示をお願いします。	SN490BをH800 $\times$ 300 $\times$ 14 $\times$ 26:数量3.88tとし、SN400Bを同数減じます。

	質問事項	回答
7	図面番号 S-26 S-26図 継手リスト 梁:2G6A及び2G7Aについて、SN490Bと記載がありますが、内訳書のプレート鋼材費にSN490Bがありません。数量をご教示をお願いします。	SN490BをPL-28:数量 0.15t、PL-16:数量 0.094t、PL-12:数量 0.014t としSN400Bを同数減じます。
8	質問事項 図面番号 S-11 スマートダイアⅡ数量について 使用先(□-450、400の絞り部)はC1 柱6ヶ所、C2柱8ヶ所の計14ヶ所よろしいでしょうか。	14ヶ所です。
9	質問事項 図面番号 A-24 外部目隠しルーバー受け鉄骨について 部材等詳細図不明です。詳細図でご指示願います。	別紙1を参照してください。
10	質問事項 図面番号 M-04、07、09、12、13 ガス設備について、図面、内訳書ともにペーパーライザーの記載がありません。自然気化で供給できるガスの量は、ポンペの本数と使用場所の気候条件及び連続使用時間によります。大子町は寒冷地ですが、本工事では図面に従い不要としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	質問事項 図面番号 M-04、13 機器表にPU-I自動給水ポンプユニット仕様に、凍結防止ヒーターの記載がありますが詳細が不明です。凍結防止ヒーターの施工範囲、仕様の具体的なご指示をお願いします。	メーカーオプションのポンプ挿入型凍結防止ヒーター(ポンプヒーター)としてください。
12	質問事項 図面番号 M-05、09 ベビーシートについて衛生器具表では男性用トイレ2、女性用トイレ2に各1台と記載がありますが、平面図では記載がありません。衛生機器表の数量を正としてよろしいでしょうか。	衛生器具表を正としてください。

	質問事項	回答
13	図面番号 M-05、09、10 ベビーチェアについて衛生機器表では多機能トイレ1～3、男性用トイレ2、女性用トイレ2に各1台と記載がありますが、平面図では記載がありません。衛生機器表の数量を正としてよろしいでしょうか。	衛生器具表を正としてください。
	質問事項	回答
14	図面番号 M-26、31 空調機AC-10-2の冷媒検知器の数量について、機器表・平面図共に内蔵型を計1台、別置型をスタジオ1、FMだいが事務室に計2台設置となっています。 FMだいが事務室に設置する冷媒検知器が内蔵型、別置型1台と重複しますが、図面数量を正としてよろしいでしょうか。	図面数量を正としてください。
	質問事項	回答
15	図面番号 M-26、31 空調機AC-10-3の冷媒検知器の数量について、機器表・平面図共に内蔵型を計1台、別置型をMR室、スタジオ2に計2台設置となっています。 MR室に設置する冷媒検知器が内蔵型、別置型1台と重複しますが、図面数量を正としてよろしいでしょうか。	図面数量を正としてください。
	質問事項	回答
16	図面番号 M-26、31 空調機AC-11-5の冷媒検知器の数量について、機器表・平面図共に内蔵型を計1台、別置型をベビールーム2、授乳室2、授乳室3に計3台設置となっています。 ベビールーム2に設置する冷媒検知器が内蔵型、別置型1台と重複しますが、図面数量を正としてよろしいでしょうか。	図面数量を正としてください。
	質問事項	回答
17	図面番号 仕上表平面図 サイン工事の詳細図がありません。ご指示ください。	1F・2F平面図、トイレ外部サイン、サイン参考を参照してください。
	質問事項	回答
18	図面番号 M-02、03 機械設備内訳書P.27 温泉管について、凡例(M-02)、平面図(M-03)、内訳書では、それぞれ配管材料に相違があり、使用する配管が不明確です。 (1)凡 例: 架橋ポリエチレン管 (2)平面図: 配管用ポリエチレン管 (3)内訳書: 水道用ポリエチレン管 使用する配管のメーカー名及び、管財情報についてご教示ください。	架橋ポリエチレン管としてください。
	質問事項	回答
19	図面番号 M-33、34 空調・換気ダクトの材料が不明瞭ですが、全て亜鉛鉄板と考えてよろしいでしょうか。異なる場合には、ダクト材料をご指示ください。	M-33: お見込みのとおりです。(スタジオ1・2は特記による) M-34: お見込みのとおりです。(厨房ダクト仕様にて施工)